



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ที่ อบ ๗๔๔๐๑/

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (NACC ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอรายงานมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน www.kongphon.go.th/แผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรจนา คุณภาที)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวีระศักดิ์ สัมพะวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความเห็น.....


พันจำเอก

(อดุลย์ พรหมานอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

/ความเห็น...

ความเห็น 
.....
จำเอก 
(จางเอก เจริญสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเช่อม ลุนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อำเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ทข.๔๐๑๗ - บ้านค้อ(บ้านนาชุม-บ้านค้อ)	๒๕๐,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ (โอนลด ๒๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทช.๔๐๑๗ -บ้านหนองเมืองชุม ต. นาแขวงอ.เขมรราชู(บ้านไทรงาม-บ้านหนอง เมืองชุม)	๒๕๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค.- ๑๖ พ.ค. ๖๘	<u>สถานะ “ อยู่ระหว่างดำเนินการ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายทาง ทช.๔๐๑๗ -บ้านหนองเมืองชุม ต. นาแขวงอ.เขมรราชู(บ้านไทรงาม-บ้านหนอง เมืองชุม) - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๔๗,๙๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกองโพน - บ้านโนนสำราญ (คุ้มวัดโนนสำราญ)	๒๕๐,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ (โอนลด ๒๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะเดา	๒๕๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค.- ๑๖ พ.ค. ๖๘	สถานะ “ อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายบ้านนาสะเดา - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๔๖,๙๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง - บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้าน ดอนส้มโฮงน้อย)	๒๕๐,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ (โอนลด ๒๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองห้อง - บ้านดอนส้มโฮง (ป่าข่านา ชุม)	๒๕๐,๐๐๐	๑๘ มี.ค.- ๑๖ พ.ค. ๖๘	<u>สถานะ “ อยู่ระหว่างดำเนินการ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายบ้านสองห้อง - บ้านดอนส้มโฮง (ป่าข่านาชุม) - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๔๖,๙๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไหล่ธาตุ - คุ่มบ้านไหล่ธาตุน้อย	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลกองโพน อำเภอนาดาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วงบ้านโนนสำราญ)	๒๙๙,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ (โอนลด ๒๙๙,๐๐๐)	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ ๑๔	๒๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค. ๖๘	<u>สถานะ “ อยู่ระหว่างดำเนินการ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง ลูกรัง สายบ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ ๑๔ - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด (เปลี่ยนแปลงความยาว 500 ม. เป็น 450 ม.)	๒๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนน สว่าง-บ้านนาสะเดา	๓๒๙,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๒๙,๓๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสม สะอาด (ป่าช้าสาธารณะ)	๓๐๒,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐๒,๘๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไก่อปา (คุ้มนาสะไม - สำนักสงฆ์โพธิ์สามยอด)	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๙๒,๙๐๐	๒๐ มี.ค.- ๑๘ เม.ย. ๖๘	<u>สถานะ “ อยู่ระหว่างดำเนินการ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๑๗๕,๙๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในตำบล กองโพน	๒๕๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย.- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ภายในตำบลกองโพน - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๔๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองช่าง

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทช.๔๐๑๗ -บ้านค้อ(บ้านนาชุม-บ้านค้อ)	๓๐๐,๐๐๐	๒ ก.ย.-๑ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สาย ทช.๔๐๑๗ -บ้านค้อ(บ้านนาชุม- บ้านค้อ) - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองโพน (คุ้มดอนป่ากุง)	๑๒๔,๓๐๐	๒๑ ก.ย.-๑๙ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายบ้านกองโพน (คุ้มดอนป่ากุง) - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๑๒๔,๓๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย - บ้านถ้ำตาลาว	๓๐๐,๐๐๐	๒ ก.ย.- ๑ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายบ้านค้อน้อย - บ้านถ้ำตาลาว - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล-บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	๒๙๘,๔๐๐	๗ ก.ย.- ๕ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล-บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๙๘,๔๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก . สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วงบ้านโนนสำราญ)	๒๙๙,๐๐๐	๒ ก.ย.- ๑ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการซ่อมสร้าง คสล. สายบ้านกองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วงบ้านโนนสำราญ) - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง	๒๕๐,๐๐๐	๗ ก.ย.- ๕ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการซ่อมสร้าง คสล. บ้านโนนสว่าง - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๑๗ (บ้านหนองไก่อ่า) - อบ.ถ.๔๖-๐๐๒ (จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๗ เหลือจ่าย)	๖๙๙,๒๐๐	๑๘ ก.ย.- ๑๖ พ.ย. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล. สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๑๗ (บ้านหนองไก่อ่า) - อบ.ถ.๔๖-๐๐๒ - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๖๙๙,๒๐๐	๐.๐๐	กองช่าง

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพ การไฟฟ้าทั่วถึง สว่างปลอดภัยและมีระบบผังเมืองที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยการย้ายหอถังสูงพร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำ และเครื่องสูบ	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน อบต.ตุลารับผิดชอบ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา หมู่บ้าน อบต.ตุลารับผิดชอบ	๓๓๐,๐๐๐	๒๑ ก.ย.- ๒๐ ต.ค. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน อบต.ตุลารับผิดชอบ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต. กองโพน กำหนด	๓๒๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงภายในตำบล	๑๑๐,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๑๐,๓๐๐	กองช่าง
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๔	๑๖๗,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๖๗,๔๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้สู่ AEC

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวม ๕๒๐ คน กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย ๑.ระบายสีภาพ ๒.เกมแสนสนุก ๓.ตอบคำถามชิงรางวัล ๔.มอบทุนการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๖๔,๕๓๖	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	-โครงการอาหารกลางวัน(อยู่ระหว่าง ดำเนินการ) -ค่าจัดการเรียนการสอน (ดำเนินการ แล้ว) -ค่าเครื่องแบบ (ยังไม่ได้ดำเนินการ) -ค่าอุปกรณ์การเรียน(ยังไม่ได้ ดำเนินการ) -ค่าหนังสือเรียน(ยังไม่ได้ดำเนินการ) -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	๓๕๓,๙๒๕	๗๑๐,๖๑๑	กองการศึกษา ๑
๔	อุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกีฬาให้แก่ สถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	๖-๑๐ ม.ค.๖๘	โรงเรียนบ้านค้อเป็นผู้ดำเนินการจัด โครงการแข่งขันกีฬาและรายงานผลการ ดำเนินโครงการแล้ว	๒๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย-ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพชุมชน บนความร่วมมือ“บวรทส” ก้าวสู่ตำบลสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.
๒	อุดหนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๘๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	๔๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาสังคมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๗-๙ มี.ค.๖๘	สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> -กลุ่มเป้าหมาย ๔๒๐ คน ฟุตบอลชาย ฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง ตระกร้อชาย วึ่งปลัดกระสอบ ชักเย่อทีมผสม	๑๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐	๑๙-๒๐ ธ.ค. ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> กลุ่มเป้าหมาย ๘๖ คน ฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชาย เปตอง ตระกร้อชาย วิ่งผลัดกระสอบ ชักกะเยอ	๖๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณี ท้องถิ่น	๒๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ค. ๖๘	๑.ลอยกระทง ๒.สงกรานต์ (โอนสด ๑๖๘,๐๐๐)	๔๕,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๕	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการงานประเพณีบุญเดือนหก	๒๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๗	โครงการส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระปทิวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)งานรำลึกแห่งความดี ชาว อุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการ สังคม สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและเข้าร่วม กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๓	อุดหนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการชุมชนน่าอยู่ พื้นฟู เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการ สังคม สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	งาน สวัสดิการ สังคม สำนักปลัด อบต.

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการทำแนวกันไฟพื้นที่ป่า สาธารณะประโยชน์ ๓๑๔ ไร่	๑๘,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการทำแนวกันไฟป่าสาธารณะ ประโยชน์ ๓๑๔ ไร่	๑๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา อบต. ให้น่าอยู่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงป้ายที่ทำการ อบต.	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมที่พัก จุดตรวจหมู่ ๘ บ้านไทรงาม	๑๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๗	<u>สถานะ “ ดำเนินการแล้วเสร็จ ”</u> <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงต่อเติมที่พักจุดตรวจ หมู่ ๘ บ้านไทรงาม	๑๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทครุภัณฑ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน	๑,๓๐๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑,๓๐๒,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๙,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)
ประเภทครุภัณฑ์

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	<u>สถานะ</u> “ ดำเนินการแล้วเสร็จ” <u>ผลตามเป้าหมาย</u> รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน	๕๓๙,๓๐๐	๓๕,๗๐๐	กองช่าง

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

(ลงชื่อ)




ผู้รายงาน

(นางสาวรจนา คุณภาที)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายเชื้อม ลุนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน