



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ที่ อบ ๗๔๔๐๑/๑๗

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (NACC ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ O๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอรายงานมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน [www.kongphon.go.th/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี](http://www.kongphon.go.th/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี) เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรจนา คุณภาที)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวีระศักดิ์ สัมพะวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

พันจำเอก

(อดุลย์ พรหมานอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

/ความเห็น...

ความเห็น..... เห็นควรให้โอนทรัพย์สินไปตั้งที่โหนดเบตาบรเวอเนอ

จำเอก

(ธงเอก เจริญสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเช่อม ลุนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  
อำเภอนาตาล  
จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑-๑๑ (คุ้มหนองพอก)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒ หน้า ๔๘) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านกองโพน-บ้านหนองไก่อ่า (คุ้มหนองพอก)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๙ พ.ย. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๗ ม.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑ (คุ้มดอนปากุง)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๕ หน้า ๔๙) | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านกองโพน (คุ้มดอนปากุง)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๖,๐๐๐                           | ๔,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๙ พ.ย. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๗ ม.ค. ๒๕๖๗ |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๐-๑๓<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒๐ หน้า ๕๗)           | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านโนนสว่าง-บ้านนาสะเดา<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ  | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๙ พ.ย. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๗ ม.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๒<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒๗ หน้า ๖๐)            | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านดอนส้มโฮง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ          | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๖,๐๐๐                           | ๔,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๓-บ้านโนนแดง<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๖๑ หน้า ๗๗) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านนาสะเดา-บ้านโนนแดง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๖            | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑-บ้านโนนแดง<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>เกินศักยภาพฯ โครงการที่ ๘ หน้า ๑๒๑)           | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการซ่อมสร้าง คสล.<br>บ้านกองโพน-บ้านโนนแดง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                   | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๗,๐๐๐                           | ๓,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๑๑ ก.พ. ๒๕๖๗  |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทาง ทข.๔๐๑๗-บ้านค้อ (บ้านาชุม-<br>บ้านค้อ)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗ หน้า ๕๐) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายทางทข.๔๐๑๗-บ้านค้อ (บ้านาชุม-บ้านค้อ)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๕ - บ้านดอนตู ตำบลนาตาล<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๑ หน้า ๕๒)   | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านไหล่นาค -บ้านดอนตู<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ  | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๖,๐๐๐                           | ๔,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองบัว ตำบลพะลาน<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๘ หน้า ๕๖) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านค้อน้อย-บ้านหนองบัว<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทาง ทช.๔๐๑๗-บ้านหนองเมืองชุม<br>(บ้านไทรงาม- บ้านหนองเมืองชุม)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๕ หน้า ๕๔) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายทาง ทช.๔๐๑๗-บ้านหนองเมืองชุม<br>(บ้านไทรงาม- บ้านหนองเมืองชุม)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ มี.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๕ – คຸ້ມບ້ານໄຫຼ່ຮາຕູ່ນ້ອຍ<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๐ หน้า ๕๒)                                 | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านไຫຼ່ຮາຕູ່ - คຸ້ມບ້ານໄຫຼ່ຮາຕູ່ນ້ອຍ<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                              | ๒๐๐,๐๐๐                              | ๑๘๙,๕๐๐                           | ๑๐,๕๐๐                       | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๗-๑๒ (ป่าข่านาชุม)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๔ หน้า ๕๔) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านสองห้อง-บ้านดอนส้มโฮง (ป่าข่านาชุม)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๑ (คุ่มนาสะไม)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๘๖ หน้า ๘๘)    | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านหนองไก่อ่า (คุ่มนาสะไม)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ              | ๒๐๐,๐๐๐                              | ๑๘๙,๕๐๐                           | ๑๐,๕๐๐                       | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย อบ.ถ.๑-๐๐๔๐-หมู่ที่ ๑๒<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒๖ หน้า ๖๐)                   | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สาย อบ.ถ.๑-๐๐๔๐-บ้านดอนส้มโฮง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ             | ๒๐๐,๐๐๐                              | ๑๘๙,๕๐๐                           | ๑๐,๕๐๐                       | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๕           | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายอบ.ถ.๔๖-๐๐๒ (บ้านสองห้อง -<br>บ้านนาชุม)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๘๓ หน้า ๘๗) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการซ่อมสร้าง คสล.<br>สายอบ.ถ.๔๖-๐๐๒ (บ้านสองห้อง -บ้านนาชุม)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๓๙๙,๐๐๐                              | ๓๙๙,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๑๖           | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกหมายเลข ทช.<br>๔๐๑๗ บ้านไทรงาม - บ้านค้อ (หน้าอบต.)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๘๕ หน้า ๘๘)  | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างลูกรัง<br>สายแยกหมายเลข ทช.๔๐๑๗ บ้านไทรงาม -<br>บ้านค้อ (หน้าอบต.)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐<br>เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๖<br>ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กองโพน<br>กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๔๕๖,๐๐๐                              | ๔๕๕,๐๐๐                           | ๑,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๗           | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกหมายเลข ทช.<br>๔๐๑๗ บ้านไทรงาม - บ้านค้อ (ช่วงสะพาน)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗๔ หน้า ๘๒) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างลูกรัง<br>สายแยกหมายเลข ทช.๔๐๑๗ บ้านไทรงาม -<br>บ้านค้อ (หน้าอบต.)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐<br>เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐<br>ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กองโพน<br>กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๔๔๔,๐๐๐                              | ๔๓๔,๐๐๐                           | ๑๐,๐๐๐                       | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ ๑๔<br>(ซอย๑และซอย๒)<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗๐ หน้า ๘๑) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ ๑๔ (ซอย๑และซอย๒)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบ้านสมสะอาด<br>(จากเงินใช้จ่ายสะสม ปี ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๔๑ หน้า ๖๗)                              | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านสมสะอาด<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                           | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๒๐           | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)<br>โครงการที่ ๖ หน้า ๔)<br>(กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบ๖๖) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างลูกรัง<br>บ้านสมสะอาด<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐<br>เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๖<br>ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กองโพน<br>กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                                                        | ๒๖๘,๐๐๐                              | ๒๖๖,๐๐๐                           | ๒,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ |
| ๒๑           | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลกองโพน<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ โครงการที่ ๗๓<br>หน้า ๗๘ )<br>(กันเงินเบิกเหลื่อมปีงบ๖๖)              | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนภายในตำบลกองโพน สายทางหลวงชนบท<br>หมายเลข ๔๐๑๗-บ้านนาสะเดา<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง<br>ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๔๐๐,๐๐๐                              | ๓๙๔,๐๐๐                           | ๖,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖<br>สิ้นสุด<br>๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ๒๒           | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๘ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๓๑ หน้า ๖๒)          | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้างลูกรัง<br>บ้านไทรงาม<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร<br>ยาว ๙๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า ๘๘๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม<br>ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่<br>อบต.กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                             | ๕๐๐,๐๐๐                              | ๔๙๙,๐๐๐                           | ๑,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๖ เม.ย. ๒๕๖๗ |
| ๒๓           | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖-๙<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๐ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗๒ หน้า ๘๒) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ลูกรัง บ้านสมสะอาด-บ้านค้อน้อย<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า ๗๑๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม<br>ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่<br>อบต.กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๒๕๐,๐๐๐                              | ๒๕๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑ เม.ย. ๒๕๖๗  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๒๔           | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลกองโพน<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๐ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗๒ หน้า ๘๒)                      | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนภายในตำบลกองโพน<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๙,๑๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง<br>ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง<br>ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ    | ๒๐๐,๐๐๐                              | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๗ เม.ย. ๒๕๖๗ |
| ๒๕           | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๔<br>(โอนงบประมาณฯ ๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗๒ หน้า ๘๒) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการซ่อมสร้าง คสล.<br>บ้านคือ หมู่ที่ ๔<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๒๑๔,๐๐๐                              | ๒๑๑,๐๐๐                           | ๓,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๓ เม.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายอบ.ถ. ๑-๐๐๔๐ – บ้านดอนส้มโฮง<br>(คุ้มบ้านดอนส้มโฮงน้อย)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๘ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒๕ หน้า ๕๙) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายอบ.ถ. ๑-๐๐๔๐ – บ้านดอนส้มโฮง<br>(คุ้มบ้านดอนส้มโฮงน้อย)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗ |
| ๒๗           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านสองห้อง -บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้าน<br>ดอนส้มโฮงน้อย)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๗ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๓ หน้า ๕๓)  | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายบ้านสองห้อง -บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้าน<br>ดอนส้มโฮงน้อย)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ  | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๒๘           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านไหล่ธาตุ (คุ้มบ้านไหล่ธาตุน้อย) –<br>บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้านดอนส้มโฮงน้อย)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๗ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๒ หน้า ๕๓) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายบ้านไหล่ธาตุ (คุ้มบ้านไหล่ธาตุน้อย) -<br>บ้านดอนส้มโฮง (คุ้มบ้านดอนส้มโฮงน้อย)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗ |
| ๒๙           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑ (คุ้มดอนป่ากุง)<br>(โอนงบประมาณฯ ๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๕ หน้า ๔๙)                                                     | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านกองโพน (คุ้มดอนป่ากุง)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                                                         | ๑๒๕,๐๐๐                              | ๑๒๔,๓๐๐                           | ๗๐๐                          | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ๓๐           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สาย ทข.๔๐๑๗ - บ้านค้อ(บ้านนาชุม-<br>บ้านค้อ)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๔ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗ หน้า ๕๐) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สาย ทข.๔๐๑๗ - บ้านค้อ(บ้านนาชุม-บ้านค้อ)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๓ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑ พ.ย. ๒๕๖๗ |
| ๓๑           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านค้อน้อย – บ้านถ้ำตาลาว<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๙ หน้า ๕๖)               | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายบ้านค้อน้อย – บ้านถ้ำตาลาว<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ            | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๓ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑ พ.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ๓๒           | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๑ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๗๙ หน้า ๘๕)                                                   | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุง<br>ซ่อมสร้าง คสล. บ้านโนนสว่าง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ  | ๒๕๐,๐๐๐                              | ๒๕๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๗ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๕ พ.ย. ๒๕๖๗ |
| ๓๓           | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑ –บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖<br>ตำบลขามป้อม (ช่วงบ้านโนนสำราญ)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๙ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๑ หน้า ๙๐) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการซ่อมสร้าง คสล.<br>บ้านกองโพน-บ้านโนนแดง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๒๙๙,๐๐๐                              | ๒๙๙,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๗ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๕ พ.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ๓๔           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทาง ทช.๔๐๑๗ – บ้านนาชุม<br>(คุ้มบ้านนาชุมน้อย)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๔ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๖ หน้า ๕๐)    | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายทาง ทช.๔๐๑๗ – บ้านนาชุม (คุ้มบ้านนา<br>ชุมน้อย)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๗ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๕ พ.ย. ๒๕๖๗ |
| ๓๕           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทางบ้านกองโพน - บ้านโนนสำราญ<br>(คุ้มวัดโนนสำราญ)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๕ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๓ หน้า ๔๘) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านกองโพน-บ้านโนนสำราญ (คุ้มวัดโนน<br>สำราญ)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ      | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๗ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๕ พ.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ๓๖           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านกองโพน - บ้านหนองไก่อ่า<br>(คุ้มหนองพอก)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๕ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒ หน้า ๔๘)  | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายบ้านกองโพน - บ้านหนองไก่อ่า<br>(คุ้มหนองพอก)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๒๙๐,๐๐๐                              | ๒๙๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๗ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๕ พ.ย. ๒๕๖๗ |
| ๓๗           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๓ –บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๖<br>ตำบลขามป้อม<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๖ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๖๑ หน้า ๗๗) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>บ้านนาสะเดา-บ้านโนนแดง<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                         | ๓๐๐,๐๐๐                              | ๒๙๘,๔๐๐                           | ๑,๖๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๗ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๕ พ.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๓๘           | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูงภายในตำบล<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๑ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๕ หน้า ๖) | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า<br>แรงต่ำและแรงสูง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐<br>และบ้านหนองไก่อ่า หมู่ที่ ๑๑<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ                                                                                                                                                                          | ๑๓๐,๐๐๐                              | ๑๓๐,๐๐๐                           | ๐.๐๐                         | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>พ.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>ก.ย. ๒๕๖๗       |
| ๓๙           | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>สายทาง อบ.ถ.๔๖-๐๐๗ ทช.หมายเลข<br>๔๐๑๗ - บ้านนาสะเดา<br><br>(อุดหนุนเฉพาะกิจ)                                   | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายทาง อบ.ถ.๔๖-๐๐๗ ทช.หมายเลข ๔๐๑๗<br>- บ้านนาสะเดา<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย<br>ตามแบบที่ อบต.กองโพน กำหนด<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๓,๐๔๑,๐๐๐                            | ๑,๘๙๐,๐๐๐                         | ๑,๑๕๑,๐๐๐                    | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๔๐           | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>สายแยก ทช.หมายเลข ๔๐๑๗<br>(บ้านหนองไก่อ่า)- อบ.ถ.๔๖-๐๐๒<br>(บ้านกองโพน)<br><br>(เงินเหลืจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง คสล.<br>สายแยก ทช.หมายเลข ๔๐๑๗<br>(บ้านหนองไก่อ่า)- อบ.ถ.๔๖-๐๐๒<br>(บ้านกองโพน)<br>- ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย<br>ตามแบบที่ อบต.กองโพน กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความ<br>พึงพอใจ | ๑,๑๕๑,๐๐๐                            | ๖๙๙,๒๐๐                           | ๔๕๑,๘๐๐                      | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗ |

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพ การไฟฟ้าทั่วถึง สว่างปลอดภัยและมีระบบผังเมืองที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๑            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (โอนงบประมาณฯ ๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๑ หน้า ๘๙) | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.ก่องโพธิ์ กำหนด<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ | ๓๒๙,๕๐๐                              | ๓๒๙,๕๐๐                           | ๐.๐๐                         | ก่องช้าง           | เริ่มดำเนินการ<br>๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๐ ต.ค. ๒๕๖๗ |
| ๒            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (โอนงบประมาณฯ ๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๑ หน้า ๘๙)  | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๘<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ                                                                       | ๓๗๐,๐๐๐                              | ๓๖,๕๐๐                            | ๓๓๓,๕๐๐                      | ก่องช้าง           | เริ่มดำเนินการ<br>๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๙ ต.ค. ๒๕๖๗  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ๓            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๐<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๑/๗๓ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑ หน้า ๘๙)       | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง<br>หมู่ที่ ๑๐<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มี<br>ความพึงพอใจ                                                                                     | ๒๐๐,๐๐๐                              | ๖๐,๐๐๐                            | ๑๔๐,๐๐๐                      | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๙ พ.ค. ๒๕๖๗   |
| ๔            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา<br>หมู่ ๒ (คุ่มนาชุมน้อย)<br>(โอนงบประมาณฯ ๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑ หน้า ๘๙) | <u>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุม<br>หมู่ที่ ๒ (คุ่มนาชุมน้อย) พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.<br>กองโพน กำหนด<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มี<br>ความพึงพอใจ | ๔๕๐,๐๐๐                              | ๑๕๔,๕๐๐                           | ๒๙๕,๕๐๐                      | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ๕            | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๔<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๖๙/๗๓ )<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑๑ หน้า ๙๐)                 | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการก่อสร้าง<br>ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำตาลาว<br>หมู่ที่ ๑๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กองโพน<br>กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มี<br>ความพึงพอใจ                                 | ๓๘๘,๐๐๐                              | ๓๘๗,๐๐๐                           | ๑,๐๐๐                        | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗  |
| ๖            | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา<br>หมู่ ๑๑ (คุ้มศาลากลางบ้าน)<br>(โอนงบประมาณฯ ๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๑ หน้า ๘๙) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านหนองไก่อ่า หมู่ที่ ๑๑ (คุ้มศาลา<br>กลางบ้าน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กองโพน<br>กำหนด<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนร้อยละ ๙๐ มี<br>ความพึงพอใจ | ๔๕๐,๐๐๐                              | ๒๒๙,๕๐๐                           | ๒๒๐,๕๐๐                      | กองช่าง            | เริ่มดำเนินการ<br>๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗<br>สิ้นสุด<br>๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้สู่ AEC

(๑) แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ๑        | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔๓/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๕ โครงการที่ ๘)                | <b>สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มีเข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๐๐ คน<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> เด็กเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี | ๘๐,๐๐๐                        | ๘๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ๑๑ ม.ค.๖๘         |
| ๒        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br><br>จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔๔/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๖ โครงการที่ ๑๕) | <b>สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน/หนังสือเรียน/เครื่องแบบ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘๑ คน                                                                                                                                                                                               | ๙๕๔,๘๐๐                       | ๙๕๔,๘๐๐                    | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา    | ต.ค๖๖-ก.ย๖๗       |

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพชุมชน บนความร่วมมือ“บรรพต” ก้าวสู่ตำบลสุขภาวะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ                           | ระยะเวลาดำเนินการ                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ๑        | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๔๙/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๒ หน้า ๙๗)                            | <b>สถานะ”ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตตำบลกองโพน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> สุนัขและแมวจำนวน ๖๒๙ ตัว ป้องกันไม่ให้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งให้สุนัขและแมวในเขตตำบลกองโพนได้รับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน นั้น | ๒๐,๐๐๐<br>(+๗,๐๔๗)            | ๒๗,๐๔๗                     | ๐                     | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัด อบต. | มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๗<br>โอนเพิ่ม<br>(+๗,๐๔๗) |
| ๒        | อุดหนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๐/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๑๐ หน้า ๙๘) | <b>สถานะ”ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการอุดหนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการพระราชดำริ พื้นที่ตำบลกองโพน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ๑๔ หมู่บ้าน ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                               | ๒๘๐,๐๐๐                       | ๒๘๐,๐๐๐                    | ๐                     | งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัด อบต. | ก.ย. ๒๕๖๗                                |

## ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

## (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ                     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| ๑        | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | “ยกเลิกโครงการ” | ๖๐,๐๐๐<br>(-๖๐,๐๐๐)           | ๐                          | ๐                     | สำนักปลัด อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ<br>โอนลด<br>(-๖๐,๐๐๐) |

## (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ๑        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”<br>ผลตามเป้าหมาย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน<br>ผลตามตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ในการเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                     | ๐                     | สำนักปลัด อบต. | ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗     |

## (๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ๑        | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                             | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ช่วยเหลือผู้ประสบวาทภัย จำนวน ๒ ราย<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที                                                                                                                                                                                                                                                             | ๑๔๐,๐๐๐                       | ๑๔,๐๐๐                     | ๑๒๖,๐๐๐               | สำนักปลัด อบต. | ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗      |
| ๒        | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๔/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๒ โครงการที่ ๙) | <b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> อุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีหน่วยให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน | ๔๐,๐๐๐                        | ๔๐,๐๐๐                     | ๐                     | สำนักปลัด อบต. | ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗      |

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาสังคมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| ๑        | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๔/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๓ โครงการที่ ๕) | <b>สถานะ “ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b><br><b>ผลตามเป้าหมาย</b> ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ณ สนามกีฬาฟุตซอล อบต.กองโพน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ดังนี้<br><b>- ประเภทประชาชนทั่วไป</b><br>๑.รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๖ ทีม<br>๒.รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ๑๒ ทีม<br>๓.รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๖ ทีม<br><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาฟุตซอล ได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลมากยิ่งขึ้น ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมีว่สุขกับอบายมุขและสิ่งเสพติด | ๘๐,๐๐๐                        | ๘๐,๐๐๐                     | ๐                     | กองการศึกษา<br>ฯ | ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ๒        | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๔/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๓ โครงการที่ ๑) | <p><b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b></p> <p>ผลตามเป้าหมาย ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไทรงาม โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ดังนี้</p> <p>- ประเภทกีฬาสากล</p> <p>๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน ๒.ฟุตบอลหญิง ๗ คน</p> <p>๓.ตระกร้อชาย ๔.บอลเลย์บอลหญิง</p> <p>- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน</p> <p>๑.วิ่งผลัดทีมผสมชาย/หญิง ๘ คน</p> <p>๒.ชักเย่อทีมผสมชาย/หญิง ๑๕ คน</p> <p><b>ผลตามตัวชี้วัด</b> ทำให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมีวุ่นวายกับอบายมุขและสิ่งเสพติด</p> | ๑๐๐,๐๐๐                       | ๑๐๐,๐๐๐                    | ๐                     | กองการศึกษาฯ   | ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| ๓        | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๕/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๗ โครงการที่ ๒๙) | <p><b>สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</b></p> <p>ผลตามเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๔ คน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยการออกกำลังกายและออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ณ สนามกีฬา อบต.พังโคน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ดังนี้</p> <p>- ประเภทกีฬาสากล</p> <p>๑.ฟุตบอลชาย ๗ คน ๒.แฮนด์บอลหญิง</p> <p>๓.ตระกร้อชาย ๔.บอลลีบอลหญิง</p> <p>- ประเภทกีฬาพื้นบ้าน</p> <p>๑.วิ่งผลัดทีมผสมชาย/หญิง ๘ คน</p> <p>๒.ชักเย่อทีมผสมชาย/หญิง ๑๕ คน</p> <p>ผลตามตัวชี้วัด ทำให้ประชาชนและบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ เกิดความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่</p> | ๕๐,๐๐๐                        | ๕๐,๐๐๐                     | ๐                     | กองการศึกษา<br>ฯ | ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|
| ๔        | โครงการส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่น<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๖/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๕ โครงการที่ ๒๒) | <u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ(สงกรานต์แห่เทียน ลอยกระทง) องค์การบริหารส่วนตำบลพะลาน/นาตาล/พังเคน มีเข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๐๐ คน<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน | ๑๒๐,๐๐๐<br>(+๓๐,๐๐๐)          | ๑๕๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                  | กองการศึกษาฯ   | ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗<br>(+๓๐,๐๐๐) โอนเพิ่ม |
| ๕        | โครงการวัดประจักษ์รัฐ สร้างสุข<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๖/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๔ โครงการที่ ๑๖)              | <u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินโครงการวัดประจักษ์รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดศรีมงคล บ้านนาชุม จำนวน ๕๐ คน<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และชุมชนบ้านนาชุมมีจิตอาสาพัฒนาวัด                                                            | ๒๐,๐๐๐                        | ๒๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษาฯ   | ๒๖ ก.ค ๖๗                                 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| ๖        | โครงการงานประเพณีบุญเดือนหก<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๗/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๕ โครงการที่ ๑๗)                                                                                          | <u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดถ้ำตาลาว องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน มีเข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐๐ คน<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนและสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นอีสานและสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๒๐๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                  | กองการศึกษา<br>ฯ | ๑๗ พ.ค.๖๗                                 |
| ๗        | โครงการส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงและสวดดีวีกรรมพระพุทธรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)งานรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๗/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๖ โครงการที่ ๒๔) | “ยกเลิกโครงการ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๓๐,๐๐๐<br>(-๓๐,๐๐๐)           | ๐                          | ๐                     | กองการศึกษา<br>ฯ | “ยกเลิกโครงการ”<br><br>โอนลด<br>(-๓๐,๐๐๐) |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ๘        | โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อน้อยต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลฯ)<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๕/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๐๗ โครงการที่ ๓๐) | <u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างสนามตะกร้อบ้านค้อน้อย ตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เด็ก เยาวชนบ้านค้อน้อย มีสนามตะกร้อที่ได้มาตรฐานสำหรับออกกำลังกายได้และเด็ก เยาวชนได้ฝึกทักษะในการเล่นตะกร้อ | ๘๐,๐๐๐                        | ๘๐,๐๐๐                     | ๐.๐๐                  | กองการศึกษาฯ   | ๑ ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗ |

## (๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ                   | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑        | โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุฯลฯ<br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๖/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๑๐๕ หน้า ๒๓) | <u>สถานะ</u> ”ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”<br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุในตำบลกองโพน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุ ในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่ยึด | ๔๐,๐๐๐                        | ๔๐,๐๐๐                     | ๐                     | งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต. | ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗     |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            | เหนียวจิตใจของลูกหลาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน<br>เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก และความกตัญญูทวดต่อผู้สูงอายุ<br>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว<br>ตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในชุมชน ผู้สูงอายุในตำบลได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน |                                   |                            |                       |                |                            |
| ๒        | โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๑๗/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๒๐ หน้า ๘) | <u>สถานะ</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br><u>ผลตามเป้าหมาย</u> ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว<br><u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                                                                                                                                                                                                                                      | ๓๐,๐๐๐<br>(+๕๐,๐๐๐)<br>(-๖๐,๐๐๐ ) | ๗๙,๐๐๕                     | ๙๙๕                   | สำนักปลัด อบต. | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ    | ระยะเวลาดำเนินการ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ๓        | อุดหนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๓/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖<br>โครงการที่ ๒๑ หน้า ๑๐๕) | ไม่ได้ดำเนินการ | ๒๕,๐๐๐                        | ๐                          | ๒๕,๐๐๐                | สำนักปลัด<br>อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ   |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า

(๑) แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ                                              | ระยะเวลาดำเนินการ  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๑        | โครงการชุมชนน่าอยู่ พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๒)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๕ หน้า ๑๑๐) | <b><u>สถานะ”ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”</u></b><br>ผลตามเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๕ คน (กิจกรรมการบริหารจัดขยะชุมชนและขยะพิษแลกแต้ม) จำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกในการห้ามทิ้งขยะ พร้อมทั้งจัดหาวิธีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ และการดำเนินการจัดทำขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพธิ์ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รู้จักวิธีจัดการบริหารจัดการขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี “จังหวัดสะอาด”<br><b><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></b><br>๑.สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษามากขึ้น<br>๒.ทำให้มีการคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้<br>๓.ทำให้หมู่บ้านชุมชนบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ<br>๔.ทำให้เกิดชุมชนตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะ | ๓๐,๐๐๐                        | ๓๐,๐๐๐                     | ๐                     | งาน<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม<br>สำนักปลัด<br>อบต. | ๑๔-๑๕<br>ส.ค. ๒๕๖๗ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ                             | ระยะเวลาดำเนินการ                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| ๒        | โครงการตามแนวพระราชดำริ<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน<br>ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๑<br>หน้า ๑๑๐) | “ยกเลิกโครงการ” | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                          | ๐                     | งานสวัสดิการ<br>สังคม<br>สำนักปลัด<br>อบต. | ไม่ได้ดำเนินการ<br>โอนลด<br>(-๒๐,๐๐๐) |

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา อบต. ให้น่าอยู่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ    | ระยะเวลาดำเนินการ                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|
| ๑        | โครงการปรับปรุงป้ายที่ทำการ อบต.<br><br>(จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๒๓/๗๓)<br>(จากแผนฯ ๖๖-๖๗ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓ โครงการที่ ๙) | “ยกเลิกโครงการ” | ๒๐๐,๐๐๐<br>(-๒๐๐,๐๐๐)         | ๐                          | ๐                     | สำนักปลัด<br>อบต. | “ยกเลิกโครงการ”<br>ออนไลน์<br>(-๒๐๐,๐๐๐) |

## ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

### ปัญหาอุปสรรค

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ๒) ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกปัญหา
- ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด

และตั้งจ่ายรายการใหม่

### ข้อเสนอแนะ

โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- (๑) ยอยากให้มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑๖๖๙
- (๒) ต้องการไฟส่องสว่างตามถนน
- (๓) ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล และต้องการถังขยะ /เพิ่มที่ทิ้งขยะ
- (๔) ต้องการให้ อบต. ทำความสะอาดตามริมถนน
- (๕) แก้ไขปัญหาถนน
- (๖) แก้ไขเรื่องน้ำประปาไม่พอใช้

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน สามารถดำเนินการได้จะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

( นางสาวรจนา คุณภาที )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



( นายเชิ่อม ลุนลี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน