

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน
อำเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

โครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์

ดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๓๑ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๒ โครงการ

ที่	โครงการ	ข้อบัญญัติ		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ไม่ได้ ตั้งไว้	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑-๑๑ (คุ้มหนองพอก)		✓	✓		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (คุ้มดอนป่ากุง)		✓	✓		๔๙๖,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐-๑๓		✓	✓		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒		✓	✓		๔๙๖,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓		✓	✓		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑		✓	✓		๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง ทช. ๔๐๑๗-บ้านค้อ (บ้านาชุม-บ้านค้อ)		✓	✓		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๕ - บ้าน ดอนตู ตำบลนาตาล		✓	✓		๔๙๖,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองบัว ตำบลพะลาน		✓	✓		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง ทช. ๔๐๑๗-บ้านหนองเมืองชุม (บ้าน ไทรงาม- บ้านหนองเมืองชุม)		✓	✓		๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม ๖๖
๑๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖		✓	✓		๒๖๖,๐๐๐	ก้นเงินเบิก เหลื่อมปีงบประมาณ ๖๖
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลกองโพน		✓	✓		๓๙๔,๐๐๐	ก้นเงินเบิก เหลื่อมปีงบประมาณ ๖๖
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘	✓		✓		๔๙๙,๐๐๐	
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖-๙	✓		✓		๒๕๐,๐๐๐	
๑๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ตำบลกองโพน	✓		✓		๒๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ข้อบัญญัติ		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ไม่ได้ ตั้งไว้	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๒ (คุ่มนาขุมน้อย)	✓		✓		๑๕๔,๕๐๐	
๑๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	✓		✓		๓๘๗,๐๐๐	
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๑๑ (คุ่มศาลากลางบ้าน)	✓		✓		๒๒๙,๕๐๐	
๑๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ (คุ่มไทรธาตุน้อย)	✓		✓		๑๘๙,๕๐๐	
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ (คุ่มนาสะไม)	✓		✓		๑๘๙,๕๐๐	
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ สาย อบ.ถ.๑-๐๐๔๐	✓		✓		๑๘๙,๕๐๐	
๒๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอบ.ถ. ๔๖-๐๐๒ (บ้านสองห้อง - บ้านนาขุม)	✓		✓		๓๘๙,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวม ๒๒ โครงการ		๑๐	๑๒	๒๒	-	๘,๓๒๐,๕๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

- โครงการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ (การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ทั้งหมด ๑๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๔,๗๙๓,๐๐๐ บาท
- กั้นเงินเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการทั้งหมด ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ทั้งหมด ๑๗ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒,๖๗๘,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
จำนวน ๘ โครงการ

ที่	โครงการ	ข้อบัญญัติ		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ไม่ได้ ตั้งไว้	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	✓		✓		๓๗๖,๗๔๐	
๒	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓		✓		๘๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่สถานศึกษา	✓		✓		๑,๔๒๕,๖๐๐	
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	✓		✓		๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับตำบล	✓		✓		๙๒,๐๐๐	
๖	ค่าใช้จ่ายในการส่งกิจกรรมเข้า ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น	✓		✓		๔๐,๐๐๐	
๗	โครงการการป้องกัน แก้ไข ปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓		✓		๓๑,๐๘๐	
๘	โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และ เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรม อันดี ของท้องถิ่น	✓		✓		๓,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวม ๘ โครงการ		๘	-	๘		๒,๐๙๘,๔๒๐	

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
ดังนี้

- โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ทั้งหมด ๓๑ โครงการ ดำเนินการ
แล้ว ๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๙๘,๔๒๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ	ข้อบัญญัติ		ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		ตั้งไว้	ไม่ได้ ตั้งไว้	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนอายุ ฟื้นฟู เศรษฐกิจพอเพียง	✓		✓		๓๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ดังนี้

โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ทั้งหมด ๒ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) ของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้

- โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ทั้งหมด ๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ